

Checklist Ontgassing Binnenvaartschip

Briefing

| | |
|------------------------------|--------------|
| Naam Schip | |
| Naam Schipper | |
| Tel. Nummer schipper | |
| Aantal tanks | |
| Product (damp) | |
| Totaal aantal m ³ | |
| MSDS aanwezig | [Ja] / [Nee] |
| Schip geaard | [Ja] / [Nee] |
| Type aansluiting | |

Ontgassen

| | |
|---|---------------|
| Slangen aansluiten (schipper) | |
| Camlock geborgd (schipper) | |
| Afsluiters openzetten (schipper) | |
| Tank aanzuig open (End of Pipe) (schipper) | LET OP |

Afkoppelen (einde ontgassing)

| | |
|---|--------------------------------|
| Conditie tank < 10% LEL | [Ja] / [Nee] (zie ontgassen) |
| Tank afzuiging dichtzetten (schipper) | |
| Afsluiters dichtzetten (schipper) | |
| Afkoppelen/afblinden slangen (schipper) | |
| Afblinden Leidingen op schip (schipper) | |
| Slangen afvoeren naar kade (schipper) | |

Debriefing

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Aantal tanks ontgast | m ³ |
| Algemene indruk van de ontgassing | [goed] [Redelijk] [matig] [slecht] |
| Opmerkingen Schipper | Opmerkingen Operator |

Datum: ----/----/201__

Handtekening Schipper

Handtekening Operator